



รายงานการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลสองห้อง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

โดย

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตำบลสองห้อง

องค์การบริหารส่วนตำบลสองห้อง
อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

สารบัญ

หน้า

ส่วนที่ 1	บทนำ	1
ส่วนที่ 2	วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์การพัฒนา	3
ส่วนที่ 3	บัญชีสรุปโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565)	5-37
	รายละเอียดโครงการพัฒนาที่ดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	
	ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้าน(9-20)	
	ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคน และสังคมที่มีคุณภาพ(21-33)	
	ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม(34-35)	
	ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (36-37)	

ส่วนที่ 1
บทนำ

ส่วนที่ 1

บทนำ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสองห้อง ได้ทำการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลสองห้อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ให้เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 – 2565) โดยใช้เกณฑ์การประเมินผล ดังนี้

1. ความก้าวหน้า (Progress) ประเมินผลการดำเนินการดำเนินกิจกรรมตามโครงการ/กิจกรรมดำเนินงาน มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และกรอบเวลาที่กำหนดไว้
2. ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) มุ่งเปรียบเทียบผลลัพธ์ที่ได้กับทรัพยากรที่ใช้ไปในการดำเนินงาน สัดส่วนผลผลิตต่อค่าใช้จ่าย ผลผลิตต่อคน ผลผลิตต่อเวลา การประหยัดทรัพยากรการจัดการ
3. ความมีประสิทธิภาพ (Effectiveness) มุ่งเน้นให้บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ระดับการมีส่วนร่วมระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินโครงการพัฒนา

ในการนี้ จึงรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลสองห้อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ต่อคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสองห้อง นายกององค์การบริหารส่วนตำบลสองห้อง สภาองค์การบริหารส่วนตำบลสองห้องทราบ และประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกันต่อไป

ส่วนที่ 2

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)

ส่วนที่ 2

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)

วิสัยทัศน์ของ อบต.สองห้อง

"ทุกหมู่บ้านได้รับการพัฒนาอย่างทั่วถึงและตอบสนองความต้องการของประชาชน ภายใต้การเข้าใจเข้าถึง และพึงได้"

พันธกิจของ อบต.สองห้อง

- 1.การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ครอบคลุมและทั่วถึงทุกพื้นที่
- 2.การพัฒนาสังคมแบบมีส่วนร่วมของประชาชน
- 3.การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
- 4.การสร้างโอกาสให้ประชาชนได้มีรายได้ที่เพียงพอและสามารถพึ่งตนเองได้
- 5.การเสริมสร้างองค์กรให้มีการบริหารราชการตามแนวทางการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.สองห้องได้กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้ 4 ยุทธศาสตร์ ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1. ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านประกอบด้วย 4 แนวทางการพัฒนา

- 1) การพัฒนาเส้นทางการคมนาคมของหมู่บ้าน
- 2) การป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังของหมู่บ้าน
- 3) การพัฒนาระบบสาธารณสุขโรค และสาธารณสุขการของหมู่บ้าน
- 4) การพัฒนาและบูรณะทรัพย์สินสาธารณะประโยชน์

ยุทธศาสตร์ที่ 2. ส่งเสริมการพัฒนาคณะและสังคมที่มีคุณภาพ ประกอบด้วย 8 แนวทางการพัฒนา

- 1) ส่งเสริมอาชีพและพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของหมู่บ้าน
- 2) ส่งเสริมการพัฒนาการศึกษาอย่างมีคุณภาพ
- 3) ส่งเสริมและทำนุบำรุงการศาสนา วัฒนธรรม และประเพณี
- 4) ส่งเสริมการพัฒนางานสาธารณสุข
- 5) ส่งเสริมการสงเคราะห์แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ประสบปัญหาทางสังคม
- 6) ส่งเสริมการพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ
- 7) ส่งเสริมการรักษาความสงบเรียบร้อยและการป้องกันภัยต่างๆ
- 8) ส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกต่อสังคม บ้านเมือง และของชาติ

ยุทธศาสตร์ที่3. การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมประกอบด้วย 2 แนวทางการพัฒนา

- 1) การพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้มีความน่าอยู่
- 2) การบริหารจัดการขยะมูลฝอย

ยุทธศาสตร์ที่4. การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ประกอบด้วย 2 แนวทางการพัฒนา

- 1) ส่งเสริมการบริหารจัดการองค์กรแบบมีส่วนร่วม
- 2) ส่งเสริมสมรรถนะองค์กรเพื่อการจัดบริการสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ

ส่วนที่ 3
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)

ส่วนที่ 3

บัญชีสรุปโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)

บัญชีสรุปโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565)

ยุทธศาสตร์ การพัฒนา	พ.ศ.2561		พ.ศ.2562		พ.ศ.2563		พ.ศ.2564		พ.ศ.2565		รวม	
	โครงการ (จำนวน)	งบประมาณ (บาท)	โครงการ (จำนวน)	งบประมาณ (บาท)	โครงการ (จำนวน)	งบประมาณ (บาท)	โครงการ (จำนวน)	งบประมาณ (บาท)	โครงการ (จำนวน)	งบประมาณ (บาท)	โครงการ (จำนวน)	งบประมาณ (บาท)
1.ส่งเสริม การพัฒนา ศักยภาพของ หมู่บ้าน	23	6,146,500.-	14	3,372,000.-	50	20,946,250.-	57	44,724,350.-	27	29,151,955.-	171	104,341,055.-
2.ส่งเสริม การพัฒนา คนและสังคม ที่มีคุณภาพ	85	19,670,200.-	76	19,208,600.-	138	20,904,540.-	84	20,331,400.-	45	22,973,400.-	428	103,088,140.-
3.การบริหาร จัดการ สิ่งแวดล้อม	3	420,000.-	3	589,000.-	3	270,000.-	3	370,000.-	1	70,000.-	13	1,719,000.-
4.การบริหาร กิจการ บ้านเมืองที่ดี	12	657,500.-	3	331,240.-	7	440,580.-	5	254,000.-	4	139,240.-	31	1,822,560.-
รวม	123	26,894,200.-	98	23,500,840.-	198	42,561,370.-	149	65,679,750.-	77	52,334,595.-	645	210,970,755.-

สรุปผลการดำเนินโครงการพัฒนาในห้วงวันที่ 1 ตุลาคม 2563ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2564 ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)		โครงการพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ.2563							
			โครงการพัฒนา				งบประมาณ			
	รวมโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563	งบประมาณ โครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563	แผนการ ดำเนินงาน พ.ศ.2563	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (แผน) ปี2563	ผลการดำเนินงาน		
				โครงการได้รับ อนุมัติ งบประมาณ ดำเนินงาน เพิ่มเติม	รวมทั้งสิ้น	โครงการที่ทำการ เบิกงบประมาณ แล้ว		งบประมาณได้รับ อนุมัติดำเนินงาน เพิ่มเติม	รวมทั้งสิ้น	โครงการที่มีการ เบิกจ่าย งบประมาณแล้ว
1.ส่งเสริมการพัฒนา ศักยภาพของหมู่บ้าน	50	20,946,250.-	14	-	14	10	76,280.57.-			
2.ส่งเสริมการพัฒนาคน และสังคมที่มีคุณภาพ	93	20,904,540.-	57	-	57	40	8,318,402.-			
3.การบริหารจัดการ สิ่งแวดล้อม	3	270,000.-	1	-	1	1	0			
4.การบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี	7	740,580.-	3	-	3	1	11,540.-			
รวมทั้งหมด	153	42,861,370.-	74	1	75	52	8,406,222.57.-			
หมายเหตุ:โครงการพัฒนาที่นำมาดำเนินงานเฉพาะที่ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)										
โครงการพัฒนาที่อยู่ระหว่างดำเนินงาน/นำไปดำเนินงานในปีงบประมาณถัดไป										
โครงการที่ไม่ได้ดำเนินงาน										
				งบ อปต.สองห้อง						
				งบอุดหนุนเฉพาะกิจ						
				งบสนับสนุนจากรัฐบาล (รออนุมัติ)						
				รวม						
คิดเป็นร้อยละของโครงการพัฒนาที่ดำเนินงาน ปี 2563/แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)								ร้อยละโครงการ	ร้อยละของงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น	

รายงานผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลสองห้อง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลสองห้อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

อบต.สองห้อง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

ยุทธศาสตร์	โครงการตาม แผนพัฒนา ท้องถิ่น (61-65) (เฉพาะปี 64)	งบประมาณตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น (61-65) (เฉพาะปี 64)	โครงการที่นำมาจัดสรร งบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2564	คิดเป็น ร้อยละ	งบประมาณตามงบ จัดสรรประจำปี 2564	คิดเป็น ร้อยละ	โครงการที่มีการ เบิกจ่ายงบประมาณ แล้ว (จำนวน)	คิดเป็น ร้อยละ	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง	คิดเป็น ร้อยละ
1.ส่งเสริมการพัฒนา ศักยภาพของหมู่บ้าน	57	44,724,350.-	41	71.92	38,099,903.53.-	85.18	37	90.24	34,233,803.53	89.85
2.ส่งเสริมการพัฒนา คนและสังคมที่มี คุณภาพ	84	20,331,400.-	61	72.61	19,079,230.-	93.84	36	59.01	8,981,824.32	47.07
3.การบริหารจัดการ สิ่งแวดล้อม	3	370,000.-	1	33.33	58,700.-	15.86	-	-	-	-
4.การบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี	5	254,000.-	3	60.00	231,750.-	94.59	1	33.33	15,472.-	6.67
รวมทั้งหมด	149	65,679,750.-	106	71.14	57,469,583.53.-	87.49	74	69.81	43231099.85	75.22

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลสองห้อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

อบต.สองห้อง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้าน

แนวทางการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาเส้นทางการคมนาคมของหมู่บ้านแผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการพัฒนา	ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย	กรอบงบประมาณ			ห้วงเวลาดำเนินงาน		เป็นไปตามที่กำหนดไว้	ไม่เป็นไปตามที่กำหนดไว้
			แผนพัฒนา (61 - 65)	งบประมาณ 2564	ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ	แผนการดำเนินงาน 64	ผลการดำเนินงานจริง		
โครงการหลักที่ 1 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกระบวนการมีส่วนร่วมขององค์กรต่างๆ ของประชาชน									
1	โครงการ ก่อสร้าง ถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก บ้านโคกใหญ่ หมู่ที่ 3 เส้นทางสายทางหลวง ท้องถิ่น บร.ถ. 169 - 04 (บ้านโคกใหญ่ - บ้านโนนแดง) จุดเริ่มต้นจากแยกทางหลวงชนบท บร.3049 บริเวณบ้านนายสมยศ แยมประโคน ถึงบริเวณ บ้านนางพรสวรรค์ โอโธรัมย์	ขนาดผิวจราจร กว้าง 7 เมตร ระยะทางยาว 132 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 924 ตารางเมตร	500,000.-	431,800.-	-	ธ.ค.63-พ.ค.64	ไม่ได้ดำเนินการ (พื้นที่เข้าซ้อนกับโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	-	-
2	โครงการ ก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านชัยเจริญ หมู่ที่ 16 เส้นทางสาย หนองไทร - ชัยเจริญ ตอนที่ 3 จุดเริ่มต้นต่อจากถนน ค.ส.ล. บริเวณสามแยกทางไปถนนสายบ้านตลาดชัย - บ้านชัยเจริญ สาย 1 บริเวณสวนนายจำลอง นิลนันท์ ไปถึงบริเวณสวนนางสองเมือง วีระวิทยากรณ์	ขนาดผิวจราจร กว้างเฉลี่ย 5.00 - 6.00 เมตร ระยะทางยาว 130 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 780 ตารางเมตร	492,000.-	368,000.-	36,6000.-	ธ.ค.63-พ.ค.64	ดำเนินการแล้วเสร็จ	√	-
3	โครงการ ก่อสร้าง ถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก บ้านโนนสำราญ หมู่ที่ 13 เส้นทางสาย แยกถนน ค.ส.ล. บริเวณบ้านนายพวน ชิดภักดี ไปถนนสายรอบหมู่บ้าน ทางไปประปาหมู่บ้านถึงบริเวณบ้านนางวิลัย อบเชยรัมย์	ขนาดผิวจราจร กว้าง 4 เมตร ระยะทางยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร	600,000.-	390,000.-	388,000.-	ธ.ค.63-พ.ค.64	ดำเนินการแล้วเสร็จ	√	-

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลสองห้อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

อบต.สองห้อง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้าน

แนวทางการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาเส้นทางการคมนาคมของหมู่บ้านแผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการพัฒนา	ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย	กรอบงบประมาณ			ห้วงเวลาดำเนินงาน		เป็นไปตามที่กำหนดไว้	ไม่เป็นไปตามที่กำหนดไว้
			แผนพัฒนา (61 - 65)	งบประมาณ 2564	ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ	แผนการดำเนินงาน 64	ผลการดำเนินงานจริง		
โครงการหลักที่ 1 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกระบวนการมีส่วนร่วมขององค์กรต่างๆ ของประชาชน									
4	โครงการ ขยาย ถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก บ้านม่วงน้อย หมู่ที่ 14 เส้นทางสายทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ. 169 - 10 (บ้านม่วงน้อย -บ้านไผ่ยา) ตอนที่ 6 จุดเริ่มต้นต่อจากถนน ค.ส.ล. บริเวณสามแยกทางไปบ้านนายสันติ อุมรัมย์ ไปถึงสามแยกบริเวณวัดบ้านโคก ระกาน้อย	(1) ขนาดผิวจราจร กว้าง 5 เมตร ระยะทางยาว 150 เมตร หนา 0.15 เมตรทางเชื่อมจุดที่ 1 กว้าง 5 เมตร ยาว 7 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่โค้งเชื่อมขนาด 39 ตารางเมตร หนา 0.15 เมตร รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 824 ตารางเมตร (2) รางระบายน้ำคอนกรีต ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ยาว 5.50 เมตร	420,000.-	411,200.-	-	ธ.ค.63-พ.ค. 64	ไม่ได้ดำเนินการ (พื้นที่ซ้ำซ้อนกับโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	-	-
5	โครงการปรับปรุงทางหลวงท้องถิ่น หมายเลข บร.ถ. 169 - 02 ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกใหญ่ หมู่ที่ 3 - บ้านศรีทอง หมู่ที่ 10 จากถนน คสล. บริเวณบ้านนายอวย ดวงจันทร์ ถึงบริเวณที่นา นายทองปาน ศรีแก้ว	ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 3,023 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 18,138 ตารางเมตร	9,875,000.-	9,999,000.-	8,990,000.-	ม.ค.64-มิ.ย. 64	ดำเนินการแล้วเสร็จ	√	-
6	โครงการปรับปรุงทางหลวงท้องถิ่น หมายเลข บร.ถ. 169 - 02 ช่วงที่ 2 ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกใหญ่ หมู่ที่ 3 - บ้านศรีทอง หมู่ที่ 10 จาก บริเวณที่นา นายทองปาน ศรีแก้ว ถึงถนน คสล. บริเวณที่นา นายธนกฤต ยอดสิงห์	ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 545 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,270 ตารางเมตร	1,829,000.-	1,829,000.-	1,180,000.-	ธ.ค.63-พ.ค. 64	ดำเนินการแล้วเสร็จ	√	-

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลสองห้อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

อบต.สองห้อง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้าน

แนวทางการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาเส้นทางการคมนาคมของหมู่บ้านแผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการพัฒนา	ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย	กรอบงบประมาณ			ห้วงเวลาดำเนินงาน		เป็นไปตามที่กำหนดไว้	ไม่เป็นไปตามที่กำหนดไว้
			แผนพัฒนา (61 – 65)	งบประมาณ 2564	ผลการใช้จ่ายเงิน งบประมาณ	แผนการดำเนินงาน 64	ผลการดำเนินงานจริง		
(3) โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง									
1	โครงการก่อสร้างถนนทางหลวงท้องถิ่น หมายเลข บร.ถ. 169 – 09 ผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต เชื่อมระหว่างตำบลสองห้อง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ ณ บ้านโคกระกาน้อย หมู่ที่ 7 ถึง ตำบลหนองโสน อำเภอนางรอง ณ บ้านสี่เหลี่ยม หมู่ที่ 8	ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 958 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย 5,748 ตารางเมตร	5,200,000.-	2,552,000.-	2,550,000.-	ธ.ค.63-พ.ค.64	ดำเนินการแล้วเสร็จ	√	-
2	โครงการก่อสร้างถนนทางหลวงท้องถิ่น หมายเลข บร.ถ. 169 – 04 ผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต เชื่อมระหว่างตำบลสองห้อง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ ณ บ้านโคกใหญ่ หมู่ที่ 3 ถึงตำบลสะแกโพรง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ ณ บ้านโนนแดง หมู่ที่ 3	ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 2,730 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย 16,380 ตารางเมตร	8,750,000.-	7,248,000.-	7,200,000.-	ธ.ค.63-พ.ค.64	ดำเนินการแล้วเสร็จ	√	-
3	โครงการก่อสร้างถนนทางหลวงท้องถิ่น หมายเลข บร.ถ. 169 – 10 ผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต เชื่อมระหว่างตำบลสองห้อง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ ณ บ้านม่วงน้อย หมู่ที่ 14 ถึงตำบลสี่เหลี่ยม อำเภอประโคนชัย ณ บ้านไสยา หมู่ที่ 1	ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,447 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย 8,682 ตารางเมตร	6,000,000.-	3,853,000.-	3,849,000.-	ธ.ค.63-พ.ค.64	ดำเนินการแล้วเสร็จ	√	-

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลสองห้อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

อบต.สองห้อง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้าน

แนวทางการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาเส้นทางการคมนาคมของหมู่บ้านแผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการพัฒนา	ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย	กรอบงบประมาณ			ห้วงเวลาดำเนินงาน		เป็นไปตามที่กำหนดไว้	ไม่เป็นไปตามที่กำหนดไว้
			แผนพัฒนา (61 - 65)	งบประมาณ 2564	ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ	แผนการดำเนินงาน 64	ผลการดำเนินงานจริง		
(2) โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก									
1	โครงการ ปรับปรุงถนนในหมู่บ้าน บ้านโคกระกาน้อย หมู่ที่ 7 จุดเริ่มต้นจากแยกทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ. 169 - 08 บริเวณแยกบ้านนายสุริยงค์ บุญเมธี ถึงสี่แยกบริเวณศาลา SML บ้านม่วงน้อย	เสริมผิวแอสฟัลติกคอนกรีต ขนาดกว้าง 5 เมตร ระยะทางยาว 215 เมตร หนา 0.04 เมตร	430,000.-	633,700.-	633,700.-	ธ.ค.63-พ.ค.64	อยู่ระหว่างดำเนินการ (กั้นเงิน)	√	-
2	โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก บ้านกิจสมบูรณ์ หมู่ที่ 6 เส้นทางสาย จุดเริ่มต้นต่อจากถนน ค.ส.ล. บริเวณบ้านนางอุไร กะการดี ไปบ้านสว่าง หมู่ที่ 5 ถึงสี่แยก บริเวณบ้านนายพัน มีถม	ลงหินคลุก ขนาดกว้าง 4 เมตร ระยะทางยาว 500 เมตร หนา 0.10 เมตร	106,000.-	158,600.-	152,000.-	ธ.ค.63-พ.ค.64	อยู่ระหว่างดำเนินการ (กั้นเงิน)	√	-
3	โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก บ้านช่างทอง หมู่ที่ 4 เส้นทางสาย จุดเริ่มต้นจากแยกถนน คสส. บ้านช่างทอง - โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง บริเวณสวนนายสุบรรณ อำมะ ไปจรด ถนนบ้านสองห้อง - ห้วยโสน บริเวณสวนนายคำพา อ่อนน้อม	ลงหินคลุก ขนาดกว้าง 2.00 - 3.00 เมตร ระยะทางยาว 870 เมตร หนา 0.10 เมตร	200,000.-	181,000.-	168,000.-	ธ.ค.63-พ.ค.64	อยู่ระหว่างดำเนินการ (กั้นเงิน)	√	-
4	โครงการปรับปรุงเส้นทางคันห้วยโสน บ้านสองห้อง หมู่ที่ 1 จุดเริ่มต้นจากแยกทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ. 169 -02 (บ้านโคกใหญ่ - บ้านศรีทอง) บริเวณที่นางสังวาล อ่อนน้อม ไปตามคันห้วยโสนด้านทิศเหนือ	ลงหินคลุก ขนาดกว้าง 3 เมตร ระยะทางยาว 1,700 เมตร หนา 0.10 เมตร	440,000.-	398,300	372,000.-	ธ.ค.63-พ.ค.64	อยู่ระหว่างดำเนินการ (กั้นเงิน)	√	-

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลสองห้อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

อบต.สองห้อง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้าน

แนวทางการพัฒนาที่ 2 การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่ว่วมข่งของหมู่บ้าน แผนงาน เคหะและชุมชน

ที่	โครงการพัฒนา	ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย	กรอบงบประมาณ			ห้วงเวลาดำเนินงาน		เป็นไปตามที่กำหนดไว้	ไม่เป็นไปตามที่กำหนดไว้
			แผนพัฒนา (61 - 65)	งบประมาณ 2564	ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ	แผนการดำเนินงาน 64	ผลการดำเนินงานจริง		
(1) โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ									
1	โครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านหนองสมบูรณ์ หมู่ที่ 15 แยกถนนทางหลวงท้องถิ่นหมายเลข บร.ถ. 169 - 01 (ในหมู่บ้านบ้านสองห้อง) จุดะริ่ต้นบริเวณสี่แยกบ้านนางทองคำ สุพรหม ไปหนองน้ำหนองสองห้อง	1) ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ระยะทางยาว 36 เมตร รางลึก ก 0.30 - 0.50 เมตร พร้อมฝาปิดเหล็กตะแกรง 2) บ่อพัก 1 บ่อ 3) ทางน้ำไหลกันน้ำเซาะที่ปลายท่อระบายน้ำลงหนองน้ำหนองสองห้อง กว้าง 0.30 เมตร ระยะทางยาว 9 เมตร รางลึก 0.20 เมตร	150,000.-	150,000.-	146,000.-	ม.ค.64-มิ.ย.64	ดำเนินการแล้วเสร็จ	√	-

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลสองห้อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

อบต.สองห้อง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้าน

แนวทางการพัฒนาที่ 3 การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการขั้นพื้นฐาน แผนงาน เคหะและชุมชน

ที่	โครงการพัฒนา	ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย	กรอบงบประมาณ			ห้วงเวลาดำเนินงาน		เป็นไปตามที่กำหนดไว้	ไม่เป็นไปตามที่กำหนดไว้
			แผนพัฒนา (61 - 65)	งบประมาณ 2564	ผลการใช้จ่ายเงิน งบประมาณ	แผนการดำเนินงาน 64	ผลการดำเนินงานจริง		
(1) โครงการขยายเขตไฟฟ้า									
1	โครงการขยายเขตไฟฟ้า บ้านกิจสมบูรณ์ หมู่ที่ 6	เส้นทางสายริมทางหลวงท้องถิ่น สาย บร.ถ.169*-07 บ้านกิจสมบูรณ์ - บ้านกระโดน เริ่มจากบริเวณบ้านนางชุ่มเย็น บำรุงธรรม ไปถึงบริเวณนางทองคำ บุตรีวิชา ระยะทาง 220 เมตร	72,000.-	120,000.-	52,168.39.-	ธ.ค.63-ก.ย.64	ดำเนินการแล้วเสร็จ	√	-
2	โครงการขยายเขตไฟฟ้า บ้านศรีเพชร หมู่ที่ 12	เส้นทางสายแยกทางหลวงแผ่นดิน 218 เริ่มต้นทางจากแยกทางหลวงแผ่นดิน 218 บริเวณบ้านนางเลน คงทน บัมน้ำมันนาง ตรีนุช สุขตาม ถึงบริเวณบ้านนายลาม แก้วกล้า ระยะทาง 68 เมตร	74,000.-	36,000.-	33,399.90.-	ธ.ค.63-ก.ย.64	ดำเนินการแล้วเสร็จ	√	-
3	โครงการขยายเขตไฟฟ้า บ้านสองห้อง หมู่ที่ 1	เส้นทางสายริมทางหลวงท้องถิ่นสาย บร.ถ. 169 - 01 บ้านสองห้อง เริ่มจากบริเวณแยกทางหลวงแผ่นดิน 218 บริเวณบ้านนายทองพูน สุพรม ถึงบริเวณบ้านนางเข็มพร เชนไพร ระยะทาง 154 เมตร	72,000.-	72,000.-	51,735.24.-	ธ.ค.63-ก.ย.64	ดำเนินการแล้วเสร็จ	√	-

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลสองห้อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

อบต.สองห้อง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้าน

แนวทางการพัฒนาที่ 3 การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการขั้นพื้นฐาน แผนงาน เคหะและชุมชน

ที่	โครงการพัฒนา	ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย	กรอบงบประมาณ			ห้วงเวลาดำเนินงาน		เป็นไปตามที่กำหนดไว้	ไม่เป็นไปตามที่กำหนดไว้
			แผนพัฒนา (61 - 65)	งบประมาณ 2564	ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ	แผนการดำเนินงาน 64	ผลการดำเนินงานจริง		
(4) โครงการพัฒนาและปรับปรุงแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภค									
1	โครงการขุดลอกสระน้ำสาธารณะ ประโยชน์ บ้านโนนสำราญ หมู่ที่ 13	ขนาดปากบ่อกว้าง 40 เมตร ยาว 50 เมตร ลึก 4 เมตร จากระดับท้องนาพื้นที่ 2,000 ตารางเมตร ลาดเอียง 1:2	290,000.-	290,000.-	290,000.-	ต.ค.63-มี.ค.64	ดำเนินการแล้วเสร็จ	√	-
2	โครงการขุดลอกลำห้วยโสน บ้านสองห้อง หมู่ที่ 1	ขนาดปากบ่อกว้าง 15 เมตร ก้นคลอง กว้าง 7 เมตร ยาว 592 เมตร ลึก 4 เมตร ลาดเอียง 1:1	498,00.-	498,000.-	498,000.-	ต.ค.63-มี.ค.64	ดำเนินการแล้วเสร็จ	√	-
3	โครงการขุดลอกคลองกระเดื่อง บ้านกระเดื่อง หมู่ที่ 2	ขนาดปากบ่อกว้าง 12 เมตร ก้นคลอง กว้าง 4 เมตร ยาว 610 เมตร ลึก 4 เมตร ลาดเอียง 1:1	499,000.-	499,000.-	499,000.-	ต.ค.63-มี.ค.64	ดำเนินการแล้วเสร็จ	√	-
4	โครงการขุดลอกลำห้วยกุด บ้านตลาดชัย หมู่ที่ 8	ขนาดปากบ่อกว้าง 15 เมตร ก้นคลอง กว้าง 7 เมตร ยาว 617 เมตร ลึก 4 เมตร ลาดเอียง 1:1	497,000.-	497,000.-	497,000.-	ต.ค.63-มี.ค.64	ดำเนินการแล้วเสร็จ	√	-
5	โครงการขุดลอกลำห้วยกุด บ้านหนองไทร หมู่ที่ 9	ขนาดปากบ่อกว้าง 20 เมตร ก้นคลอง กว้าง 12 เมตร ยาว 416 เมตร ลึก 4 เมตร ลาดเอียง 1:1	499,000.-	499,000.-	499,000.-	ต.ค.63-มี.ค.64	ดำเนินการแล้วเสร็จ	√	-
6	โครงการคลองห้วยตาขาว (โคกระกาน้อย) บ้านม่วงน้อย หมู่ที่ 14	ขนาดปากบ่อกว้าง 12 เมตร ก้นคลอง กว้าง 4 เมตร ยาว 610 เมตร ลึกรวม 4 เมตร ลาดเอียง 1:1	369,500.-	369,500.-	369,500.-	ต.ค.63-มี.ค.64	ดำเนินการแล้วเสร็จ	√	-

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลสองห้อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

อบต.สองห้อง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้าน

แนวทางการพัฒนาที่ 3 การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการขั้นพื้นฐาน แผนงาน เคหะและชุมชน

ที่	โครงการพัฒนา	ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย	กรอบงบประมาณ			ห้วงเวลาดำเนินงาน		เป็นไปตามที่กำหนดไว้	ไม่เป็นไปตามที่กำหนดไว้
			แผนพัฒนา (61 - 65)	งบประมาณ 2564	ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ	แผนการดำเนินงาน 64	ผลการดำเนินงานจริง		
(5) โครงการขุดเจาะแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการอุปโภค บริโภค									
1	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านสองห้อง หมู่ที่ 1 (งบประมาณเงินสะสม)	1 แห่ง/ มีปริมาณน้ำสำหรับอุปโภคและบริโภคอย่างเพียงพอและมีระบบการสูบน้ำที่ประหยัดพลังงานไฟฟ้า	350,000.-	395,700.-	395,700.-	ต.ค.63-ก.ย.64	ดำเนินการแล้วเสร็จ	√	-
2	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านกระเดื่อง หมู่ที่ 2 (งบประมาณเงินสะสม)	1 แห่ง/ มีปริมาณน้ำสำหรับอุปโภคและบริโภคอย่างเพียงพอและมีระบบการสูบน้ำที่ประหยัดพลังงานไฟฟ้า	350,000.-	406,000.-	406,000.-	ต.ค.63-ก.ย.64	ดำเนินการแล้วเสร็จ	√	-
3	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านกระเดื่อง หมู่ที่ 2 (งบประมาณเงินสะสม)	1 แห่ง/ มีปริมาณน้ำสำหรับอุปโภคและบริโภคอย่างเพียงพอและมีระบบการสูบน้ำที่ประหยัดพลังงานไฟฟ้า	160,000.-	204,600.-	204,600.-	ต.ค.63-ก.ย.64	ดำเนินการแล้วเสร็จ	√	-
4	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านโคกใหญ่ หมู่ที่ 3 (งบประมาณเงินสะสม)	1 แห่ง/ มีปริมาณน้ำสำหรับอุปโภคและบริโภคอย่างเพียงพอและมีระบบการสูบน้ำที่ประหยัดพลังงานไฟฟ้า	350,000.-	465,600.-	465,600.-	ต.ค.63-ก.ย.64	ดำเนินการแล้วเสร็จ	√	-
5	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านช่างทอง หมู่ที่ 4 (งบประมาณเงินสะสม)	1 แห่ง/ มีปริมาณน้ำสำหรับอุปโภคและบริโภคอย่างเพียงพอและมีระบบการสูบน้ำที่ประหยัดพลังงานไฟฟ้า	160,000.-	205,600.-	205,600.-	ต.ค.63-ก.ย.64	ดำเนินการแล้วเสร็จ	√	-

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลสองห้อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

อบต.สองห้อง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้าน

แนวทางการพัฒนาที่ 3 การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการขั้นพื้นฐานของหมู่บ้านแผนงาน เคหะและชุมชน

ที่	โครงการพัฒนา	ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย	กรอบงบประมาณ			ห้วงเวลาดำเนินงาน		เป็นไปตามที่กำหนดไว้	ไม่เป็นไปตามที่กำหนดไว้
			แผนพัฒนา (61 – 65)	งบประมาณ 2564	ผลการใช้จ่ายเงิน งบประมาณ	แผนการดำเนินงาน 64	ผลการดำเนินงานจริง		
(5) โครงการขุดเจาะแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการอุปโภค บริโภค									
6	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านสว่าง หมู่ที่ 5 (งบประมาณเงินสะสม)	1 แห่ง/ มีปริมาณน้ำสำหรับอุปโภคและบริโภคอย่างเพียงพอและมีระบบการสูบน้ำที่ประหยัดพลังงานไฟฟ้า	350,000.-	407,000.-	407,000.-	ต.ค.63-ก.ย. 64	ดำเนินการแล้วเสร็จ	√	-
7	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านโคกระกาน้อย หมู่ที่ 7 (งบประมาณเงินสะสม)	1 แห่ง/ มีปริมาณน้ำสำหรับอุปโภคและบริโภคอย่างเพียงพอและมีระบบการสูบน้ำที่ประหยัดพลังงานไฟฟ้า	350,000.-	395,800.-	-	ต.ค.63-ก.ย. 64	ไม่ได้ดำเนินการ (ปัญหาน้ำเค็ม)	-	-
8	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านตลาดชัย หมู่ที่ 8 (งบประมาณเงินสะสม)	1 แห่ง/ มีปริมาณน้ำสำหรับอุปโภคและบริโภคอย่างเพียงพอและมีระบบการสูบน้ำที่ประหยัดพลังงานไฟฟ้า	350,000.-	407,000.-	407,000.-	ต.ค.63-ก.ย. 64	ดำเนินการแล้วเสร็จ	√	-
9	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านหนองไทร หมู่ที่ 9 (งบประมาณเงินสะสม)	1 แห่ง/ มีปริมาณน้ำสำหรับอุปโภคและบริโภคอย่างเพียงพอและมีระบบการสูบน้ำที่ประหยัดพลังงานไฟฟ้า	350,000.-	407,000.-	407,000.-	ต.ค.63-ก.ย. 64	ดำเนินการแล้วเสร็จ	√	-
10	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านศรีทอง หมู่ที่ 10 (งบประมาณเงินสะสม)	1 แห่ง/ มีปริมาณน้ำสำหรับอุปโภคและบริโภคอย่างเพียงพอและมีระบบการสูบน้ำที่ประหยัดพลังงานไฟฟ้า	350,000.-	395,700.-	395,700.-	ต.ค.63-ก.ย. 64	ดำเนินการแล้วเสร็จ	√	-

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลสองห้อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้าน

แนวทางการพัฒนาที่ 3 การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการขั้นพื้นฐานแผนงาน เคหะและชุมชน

ที่	โครงการพัฒนา	ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย	กรอบงบประมาณ			ห้วงเวลาดำเนินงาน		เป็นไปตามที่กำหนดไว้	ไม่เป็นไปตามที่กำหนดไว้
			แผนพัฒนา (61 - 65)	งบประมาณ 2564	ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ	แผนการดำเนินงาน 64	ผลการดำเนินงานจริง		
(5) โครงการขุดเจาะแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการอุปโภค บริโภค									
11	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านหนองสองห้อง หมู่ที่ 11 (งบประมาณเงินสะสม)	1 แห่ง/ มีปริมาณน้ำสำหรับอุปโภคและบริโภคอย่างเพียงพอและมีระบบการสูบน้ำที่ประหยัดพลังงานไฟฟ้า	350,000.-	454,400.-	-	ต.ค.63-ก.ย. 64	ไม่ได้ดำเนินการ (ปัญหาการขออนุญาตใช้ที่ดิน)	-	-
12	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านศรีเพชร หมู่ที่ 12 (งบประมาณเงินสะสม)	1 แห่ง/ มีปริมาณน้ำสำหรับอุปโภคและบริโภคอย่างเพียงพอและมีระบบการสูบน้ำที่ประหยัดพลังงานไฟฟ้า	350,000.-	407,000.-	407,000.-	ต.ค.63-ก.ย. 64	ดำเนินการแล้วเสร็จ	√	-
13	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านโนนสำราญหมู่ที่ 13 (งบประมาณเงินสะสม)	1 แห่ง/ มีปริมาณน้ำสำหรับอุปโภคและบริโภคอย่างเพียงพอและมีระบบการสูบน้ำที่ประหยัดพลังงานไฟฟ้า	350,000.-	454,400.-	-	ต.ค.63-ก.ย. 64	ไม่ได้ดำเนินการ (ปัญหาขุดเจาะไม่มีน้ำ)	-	-
14	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านม่วงน้อย หมู่ที่ 14 (งบประมาณเงินสะสม)	1 แห่ง/ มีปริมาณน้ำสำหรับอุปโภคและบริโภคอย่างเพียงพอและมีระบบการสูบน้ำที่ประหยัดพลังงานไฟฟ้า	350,000.-	395,800.-	395,800.-	ต.ค.63-ก.ย. 64	อยู่ระหว่างดำเนินการ	√	-

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลสองห้อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

อบต.สองห้อง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้าน

แนวทางการพัฒนาที่ 3 การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการขั้นพื้นฐานแผนงาน เคหะและชุมชน

ที่	โครงการพัฒนา	ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย	กรอบงบประมาณ			ห้วงเวลาดำเนินงาน		เป็นไปตามที่กำหนดไว้	ไม่เป็นไปตามที่กำหนดไว้
			แผนพัฒนา (61 – 65)	งบประมาณ 2564	ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ	แผนการดำเนินงาน 64	ผลการดำเนินงานจริง		
(5) โครงการขุดเจาะแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการอุปโภค บริโภค									
15	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านหนองสมบุรณ์ หมู่ที่ 15 (งบประมาณเงินสะสม)	1 แห่ง/ มีปริมาณน้ำสำหรับอุปโภคและบริโภคอย่างเพียงพอและมีระบบการสูบน้ำที่ประหยัดพลังงานไฟฟ้า	350,000.-	395,700.-	395,700.-	ต.ค.63-ก.ย.64	ดำเนินการแล้วเสร็จ	√	-
16	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านชัยเจริญ หมู่ที่ 16 (งบประมาณเงินสะสม)	1 แห่ง/ มีปริมาณน้ำสำหรับอุปโภคและบริโภคอย่างเพียงพอและมีระบบการสูบน้ำที่ประหยัดพลังงานไฟฟ้า	160,000.-	395,700.-	395,700.-	ต.ค.63-ก.ย.64	ดำเนินการแล้วเสร็จ	√	-

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลสองห้อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

อบต.สองห้อง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้าน

แนวทางการพัฒนาที่ 4 การพัฒนาปรับปรุงและบูรณะทรัพย์สินสาธารณะประโยชน์ แผนงาน บริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการพัฒนา	ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย	กรอบงบประมาณ			ห้วงเวลาดำเนินงาน		เป็นไปตามที่กำหนดไว้	ไม่เป็นไปตามที่กำหนดไว้
			แผนพัฒนา (61 – 65)	งบประมาณ 2564	ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ	แผนการดำเนินงาน 64	ผลการดำเนินงานจริง		
(1) โครงการปรับปรุง บูรณะอาคารและสถานที่สาธารณะประโยชน์									
1	โครงการก่อสร้างห้องน้ำอาคารป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย	กว้าง 3 เมตร ยาว 3 เมตร หรือ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 9 ตารางเมตร	40,500.-	40,500.-	40,500.-	ต.ค.63-ก.ย.64	อยู่ระหว่างดำเนินการ (กั้นเงิน)	√	-
2	โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ขนาดพื้นที่ 92 ตารางเมตร	473,000.-	473,000.-	473,000.-	ต.ค.63-ก.ย.64	อยู่ระหว่างดำเนินการ (กั้นเงิน)	√	-

ยุทธศาสตร์ที่ 2
ส่งเสริมการพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลสองห้อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

อบต.สองห้อง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมการพัฒนาคนและสังคมคุณภาพ

แนวทางการพัฒนาที่ 1 ส่งเสริมอาชีพและพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของชุมชนแผนงานการเกษตร

ที่	โครงการพัฒนา	ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย	กรอบงบประมาณ			ห้วงเวลาดำเนินงาน		เป็นไปตามที่กำหนดไว้	ไม่เป็นไปตามที่กำหนดไว้
			แผนพัฒนา (61 - 65)	งบประมาณ 2564	ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ	แผนการดำเนินงาน 64	ผลการดำเนินงานจริง		
(1) โครงการส่งเสริมอาชีพเกษตรกรกรรมและการเลี้ยงสัตว์									
1	โครงการ อบรมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ และปุ๋ยชีวภาพ	จำนวน 50 ครัวเรือน	30,000.-	30,000.-	-	เม.ย.64-มิ.ย.64	ไม่ได้ดำเนินการ (มีการแพร่ระบาด COVID-19)	-	-
(2) โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพและการให้มีอาชีพเสริมของประชาชนแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน									
2	โครงการฝึกอบรมการทำน้ำพริก	จำนวน 80 ครัวเรือน	13,170.-	13,170.-	13,170.-	ก.พ.64-มี.ค.64	ดำเนินการแล้วเสร็จ	√	-
3	โครงการฝึกอบรมอาชีพการแปรรูปเนื้อหมู	จำนวน 32คน	17,780.-	17,780.-	-	เม.ย.64-พ.ค.64	ไม่ได้ดำเนินการ (มีการแพร่ระบาด COVID-19)	-	-

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลสองห้อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

อบต.สองห้อง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมการพัฒนาคนและสังคมคุณภาพ

แนวทางการพัฒนาที่ 2 ส่งเสริมการพัฒนาการศึกษาอย่างมีคุณภาพแผนงานการศึกษา

ที่	โครงการพัฒนา	ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย	กรอบงบประมาณ			ห้วงเวลาดำเนินงาน		เป็นไปตามที่กำหนดไว้	ไม่เป็นไปตามที่กำหนดไว้
			แผนพัฒนา (61 - 65)	งบประมาณ 2564	ผลการใช้จ่ายเงิน งบประมาณ	แผนการดำเนินงาน 64	ผลการดำเนินงาน จริง		
(2) โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมเกี่ยวเนื่องกับการศึกษาของเด็กในเขตพื้นที่									
1.	โครงการพัฒนาศักยภาพของเด็ก	เด็กก่อนวัยเรียน จำนวน 2 แห่ง	8,900.-	8,900.-	8,900.-	เม.ย.64-พ.ค.64	ดำเนินการแล้วเสร็จ	√	-
2.	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา	ค่าอาหารกลางวันของเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน 2 แห่ง	687,970.-	687,970.-	323,700.-	ต.ค.63-ก.ย.64	ดำเนินการแล้วเสร็จ	√	-
3	โครงการอาหารเสริม (นม)	1.โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) จำนวน 5 โรงเรียน 2.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2 แห่ง	1,500,000.-	1,345,220.-	531,616.52.-	ต.ค.63-ก.ย.64	ดำเนินการแล้วเสร็จ	√	-
4	โครงการอาหารกลางวัน	นักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. ในเขตพื้นที่ตำบล สองห้อง 5 แห่ง	2,600,000.-	2,452,000.-	1,219,980.-	ต.ค.63-ก.ย.64	ดำเนินการแล้วเสร็จ	√	-

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลสองห้อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

อบต.สองห้อง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมการพัฒนาคนและสังคมคุณภาพ

แนวทางการพัฒนาที่ 2 ส่งเสริมการพัฒนาการศึกษาอย่างมีคุณภาพแผนงานการศึกษา

ที่	โครงการพัฒนา	ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย	กรอบงบประมาณ			ห้วงเวลาดำเนินงาน		เป็นไปตามที่กำหนดไว้	ไม่เป็นไปตามที่กำหนดไว้
			แผนพัฒนา (61 – 65)	งบประมาณ 2564	ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ	แผนการดำเนินงาน 64	ผลการดำเนินงานจริง		
(2) โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมเกี่ยวเนื่องกับการศึกษาของเด็กในเขตพื้นที่									
5	โครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน (ห้องเรียนคุณภาพ)	ครู – อาจารย์ นักเรียนในโรงเรียนบ้านหนองสองห้อง	40,000.-	40,000.-	40,000.-	ต.ค.63-ก.ย.64	ดำเนินการแล้วเสร็จ	√	-
6	โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระวิชาศิลปะ (ดนตรี)	ครู – อาจารย์ นักเรียนในโรงเรียนบ้านบ้านตลาดชัย	40,000.-	40,000.-	40,000.-	ต.ค.63-ก.ย.64	ดำเนินการแล้วเสร็จ	√	-
7	โครงการจัดซื้อสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา	ครู – อาจารย์ นักเรียนในโรงเรียนบ้านกระต๊อง	40,000.-	40,000.-	40,000.-	ต.ค.63-ก.ย.64	ดำเนินการแล้วเสร็จ	√	-
8	โครงการจัดซื้อสื่อวัสดุการเรียนการสอน	ครู – อาจารย์ นักเรียนในโรงเรียนโคกระกาน้อย	40,000.-	40,000.-	40,000.-	ต.ค.63-ก.ย.64	ดำเนินการแล้วเสร็จ	√	-

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลสองห้อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

อบต.สองห้อง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมการพัฒนาคนและสังคมคุณภาพ

แนวทางการพัฒนาที่ 2 ส่งเสริมการพัฒนาการศึกษาอย่างมีคุณภาพแผนงานการศึกษา

ที่	โครงการพัฒนา	ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย	กรอบงบประมาณ			ห้วงเวลาดำเนินงาน		เป็นไปตามที่กำหนดไว้	ไม่เป็นไปตามที่กำหนดไว้
			แผนพัฒนา (61 - 65)	งบประมาณ 2564	ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ	แผนการดำเนินงาน 64	ผลการดำเนินงานจริง		
(2) โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมเกี่ยวเนื่องกับการศึกษาของเด็กในเขตพื้นที่									
9	โครงการห้องเรียนคอมพิวเตอร์	ครู – อาจารย์ นักเรียนในโรงเรียนบ้านร่มไทร	40,000.-	40,000.-	40,000.-	ต.ค.63-ก.ย.64	ดำเนินการแล้วเสร็จ	√	-
10	โครงการจัดหาอุปกรณ์สื่อเทคโนโลยีห้องโสตศึกษา	นักเรียนปรียัติธรรมของโรงเรียนพระปริยัติธรรมตลาดชัยวิทย์	40,000.-	40,000.-	40,000.-	ต.ค.63-ก.ย.64	ดำเนินการแล้วเสร็จ	√	-
11	โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์เพื่อพัฒนาห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์	ครู – อาจารย์ นักเรียนในโรงเรียนสองห้องพิทยาคม	55,000.-	55,000.-	55,000.-	ต.ค.63-ก.ย.64	ดำเนินการแล้วเสร็จ	√	-

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลสองห้อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

อบต.สองห้อง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมการพัฒนาคนและสังคมคุณภาพ

แนวทางการพัฒนาที่ 3 ส่งเสริมและทำนุบำรุงการศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นและของชาติแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการพัฒนา	ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย	กรอบงบประมาณ			ห้วงเวลาดำเนินงาน		เป็นไปตามที่กำหนดไว้	ไม่เป็นไปตามที่กำหนดไว้
			แผนพัฒนา (61 – 65)	งบประมาณ 2564	ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ	แผนการดำเนินงาน 64	ผลการดำเนินงานจริง		
(1) โครงการส่งเสริมและทำนุบำรุงการศาสนา									
1.	โครงการงานวันมาฆบูชา	ส่งเสริมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา	10,000.-	10,000.-	9,130.-	ก.พ.64-มี.ค.64	ดำเนินการแล้วเสร็จ	√	-
2.	โครงการงานวันวิสาขบูชา	ส่งเสริมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา	12,140.-	12,140.-	12,140.-	พ.ค.64-มิ.ย.64	ดำเนินการแล้วเสร็จ	√	-
3	โครงการหล่อเทียนอธิฐานจิตถวายเป็นพุทธบูชา	ส่งเสริมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา	30,000.-	30,000.-	30,000.-	ก.ค.64-ส.ค.64	ดำเนินการแล้วเสร็จ	√	-
4	โครงการงานประเพณีลอยกระทง	ทำให้มีการสืบสานประเพณีของชาติ ให้คงอยู่	120,000.-	120,000.-	120,000.-	ต.ค.63-พ.ย.63	ดำเนินการแล้วเสร็จ	√	-
5	โครงการประเพณีกวนข้าวทิพย์ ประจำปี 2564 (คกก.บ้านหนองไทร หมู่ที่ 9)	ส่งเสริมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา	40,000.-	40,000.-	40,000.-	ต.ค.63-ก.ย.64	ดำเนินการแล้วเสร็จ	√	-

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลสองห้อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

อบต.สองห้อง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมการพัฒนาคนและสังคมคุณภาพ

แนวทางการพัฒนาที่ 3 ส่งเสริมและทำนุบำรุงการศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นและของชาติแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการพัฒนา	ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย	กรอบงบประมาณ			ห้วงเวลาดำเนินงาน		เป็นไปตามที่กำหนดไว้	ไม่เป็นไปตามที่กำหนดไว้
			แผนพัฒนา (61 - 65)	งบประมาณ 2564	ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ	แผนการดำเนินงาน 64	ผลการดำเนินงานจริง		
(1) โครงการส่งเสริมและทำนุบำรุงการศาสนา									
6	โครงการประเพณีสงกรานต์(คกก.บ้านโคกระกาน้อย หมู่ที่ 7)	ทำให้ประเพณีและวัฒนธรรมคงอยู่	15,000.-	15,000.-	15,000.-	มี.ค.64-เม.ย.64	ดำเนินการแล้วเสร็จ	√	-
7	โครงการบุญสงกรานต์รวมญาติไหว้พระธาตุศรีมงคลชัย(คกก.บ้านตลาดชัย หมู่ที่ 8)	ทำให้ประเพณีและวัฒนธรรมคงอยู่	40,000.-	40,000.-	40,000.-	มี.ค.64-เม.ย.64	ดำเนินการแล้วเสร็จ	√	-
8	โครงการประเพณีสงกรานต์(คกก.บ้านสองห้อง หมู่ที่ 1)	ทำให้ประเพณีและวัฒนธรรมคงอยู่	15,000.-	15,000.-	15,000.-	มี.ค.64-เม.ย.64	ดำเนินการแล้วเสร็จ	√	-
9	โครงการประเพณีสงกรานต์ (คกก.บ้านกระเดื่อง หมู่ที่ 2)	ทำให้ประเพณีและวัฒนธรรมคงอยู่	15,000.-	15,000.-	15,000.-	มี.ค.64-เม.ย.64	ดำเนินการแล้วเสร็จ	√	-
10	โครงการประเพณีสงกรานต์ (คกก.บ้านโคกใหญ่ หมู่ที่ 3)	ทำให้ประเพณีและวัฒนธรรมคงอยู่	15,000.-	15,000.-	15,000.-	มี.ค.64-เม.ย.64	ดำเนินการแล้วเสร็จ	√	-
11	โครงการประเพณีบุญคุณลาน (คกก.บ้านโคกระกาน้อย หมู่ที่ 7)	ทำให้ประเพณีท้องถิ่นคงอยู่	40,000.-	40,000.-	40,000.-	ธ.ค.63-ม.ค.64	ดำเนินการแล้วเสร็จ	√	-

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลสองห้อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

อบต.สองห้อง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมการพัฒนาคนและสังคมคุณภาพ

แนวทางการพัฒนาที่ 3 ส่งเสริมและทำนุบำรุงการศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นและชนชาติแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการพัฒนา	ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย	กรอบงบประมาณ			ห้วงเวลาดำเนินงาน		เป็นไปตามที่กำหนดไว้	ไม่เป็นไปตามที่กำหนดไว้
			แผนพัฒนา (61 - 65)	งบประมาณ 2564	ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ	แผนการดำเนินงาน 64	ผลการดำเนินงานจริง		
(1) โครงการส่งเสริมและทำนุบำรุงการศาสนา									
12	โครงการงานบุญประเพณีบุญข้าวจีประเพณีผูกเสี่ยว(คกก.บ้านหนองสองห้อง หมู่ที่ 11)	ทำให้ประเพณีท้องถิ่นคงอยู่	40,000.-	40,000.-	40,000.-	ก.พ.64-มี.ค.64	ดำเนินการแล้วเสร็จ	√	-
13.	โครงการงานประเพณีบุญบั้งไฟ(คกก.บ้านสองห้อง หมู่ที่ 1)	ทำให้ประเพณีท้องถิ่นคงอยู่	40,000.-	40,000.-	-	เม.ย.64-มิ.ย.64	ไม่ได้ดำเนินการ (มีการแพร่ระบาด COVID-19)	-	-
14	โครงการเทศน์มหาชาติ (คกก.บ้านกระเดื่อง หมู่ที่ 2)	ทำให้ประเพณีและวัฒนธรรมคงอยู่	40,000.-	40,000.-	40,000.-	มี.ค.64-พ.ค.64	ดำเนินการแล้วเสร็จ	√	-
15	โครงการจัดงานประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง	ทำให้ประเพณีและวัฒนธรรมคงอยู่	10,000.-	10,000.-	10,000.-	มี.ค.64-พ.ค.64	ดำเนินการแล้วเสร็จ	√	-

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลสองห้อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

อบต.สองห้อง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมการพัฒนาคนและสังคมคุณภาพ

แนวทางการพัฒนาที่ 4 ส่งเสริมสุขภาพและพัฒนางานสาธารณสุข แผนงาน สาธารณสุข

ที่	โครงการพัฒนา	ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย	กรอบงบประมาณ			ห้วงเวลาดำเนินงาน		เป็นไปตามที่กำหนดไว้	ไม่เป็นไปตามที่กำหนดไว้
			แผนพัฒนา (61 - 65)	งบประมาณ 2564	ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ	แผนการดำเนินงาน 64	ผลการดำเนินงานจริง		
(1) โครงการป้องกันและควบคุมโรค									
1.	โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และการคุมกำเนิดสุนัขและแมว ประจำปี 2564	1) ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจการดูแลสุนัขและแมว 2) ฉีดวัคซีนสุนัข และแมว	60,000.-	60,000.-	60,000.-	ก.พ.64-ก.ย.64	ดำเนินการแล้วเสร็จ	√	-
2.	โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในโรคไข้เลือดออกประจำปี 2564	ลดปัญหาการเกิดโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ตำบลสองห้อง	170,000.-	170,000.-	170,000.-	ก.พ.64พ-ก.ย. 64	ดำเนินการแล้วเสร็จ	√	-

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลสองห้อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

อบต.สองห้อง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมการพัฒนาคนและสังคมคุณภาพ

แนวทางการพัฒนาที่ 5 ส่งเสริมการพัฒนาและให้การสงเคราะห์ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ติดเชื้อ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ประสบปัญหาทางสังคม แผนงาน สังคมสงเคราะห์ / งบกลาง

ที่	โครงการพัฒนา	ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย	กรอบงบประมาณ			ห้วงเวลาดำเนินงาน		เป็นไปตามที่กำหนดไว้	ไม่เป็นไปตามที่กำหนดไว้
			แผนพัฒนา (61 – 65)	งบประมาณ 2564	ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ	แผนการดำเนินงาน 64	ผลการดำเนินงานจริง		
(1) โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ/ผู้พิการ/ผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ด้อยโอกาสและผู้ประสบปัญหาทางสังคม									
1	โครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	ผู้สูงอายุ 1,126 คน	8,424,000.-	8,838,000.-	4,084,900.-	ต.ค.63-ก.ย.64	ดำเนินการแล้วเสร็จ	√	-
2	โครงการเบี้ยยังชีพผู้พิการ	ผู้พิการ 350 คน	3,840,000.-	3,408,000.-	1,349,400.-	ต.ค.63-ก.ย.64	ดำเนินการแล้วเสร็จ	√	-
3	โครงการเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	ผู้ป่วยเอดส์ 13 คน	72,000.-	78,000.-	39,000.-	ต.ค.63-ก.ย.64	ดำเนินการแล้วเสร็จ	√	-
4	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมผู้ด้อยโอกาสและครอบครัวผู้มีรายได้น้อย	ผู้ด้อยโอกาสและครอบครัวผู้มีรายได้น้อย	225,000.-	200,000.-	-	ต.ค.63-ก.ย.64	ไม่ได้ดำเนินการ	-	√
5	โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้พิการและผู้ดูแลคนพิการ	ผู้พิการและผู้ดูแลคนพิการ	10,140.-	10,140.-	10,140.-	เม.ย.64-ก.ค.64	ดำเนินการแล้วเสร็จ	√	-
6	โครงการอบรมให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพเบื้องต้นให้กับผู้สูงอายุและผู้ดูแลผู้สูงอายุ	ผู้สูงอายุและผู้ดูแลผู้สูงอายุ	10,140.-	10,140.-	10,140.-	มี.ค.64-เม.ย.64	ดำเนินการแล้วเสร็จ	√	-
7	โครงการจัดหารายได้เพื่อจัดกิจกรรมสาธารณกุศลและให้ความช่วยเหลือประชาชนตามภารกิจของเหล่ากาชาด จังหวัดบุรีรัมย์	ประชาชนตามภารกิจของเหล่ากาชาด จังหวัดบุรีรัมย์	10,000.-	10,000.-	10,000.-	ต.ค.63-ก.ย.64	ดำเนินการแล้วเสร็จ	√	-

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลสองห้อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

อบต.สองห้อง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมการพัฒนาคนและสังคมคุณภาพ

แนวทางการพัฒนาที่ 6 การพัฒนาด้านการกีฬาและนันทนาการแผนงาน การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการพัฒนา	ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย	กรอบงบประมาณ			ห้วงเวลาดำเนินงาน		เป็นไปตามที่กำหนดไว้	ไม่เป็นไปตามที่กำหนดไว้
			แผนพัฒนา (61 – 65)	งบประมาณ 2564	ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ	แผนการดำเนินงาน 64	ผลการดำเนินงานจริง		
(1) โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพ									
1	โครงการแข่งขันกีฬาประจำตำบลประจำปีของ อบต. สองห้อง	ประชาชนในพื้นที่ ได้เล่นกีฬา เพื่อสุขภาพ	400,000.-	400,000.-	361,854.-	ธ.ค.63-ก.พ.64	ดำเนินการแล้วเสร็จ	√	-

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลสองห้อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

อบต.สองห้อง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมการพัฒนาคนและสังคมคุณภาพ

แนวทางการพัฒนาที่ 7 ส่งเสริมการรักษาความสงบเรียบร้อยและการป้องกันภัยต่างๆ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการพัฒนา	ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย	กรอบงบประมาณ			ช่วงเวลาดำเนินงาน		เป็นไปตามที่กำหนดไว้	ไม่เป็นไปตามที่กำหนดไว้
			แผนพัฒนา (61 - 65)	งบประมาณ 2564	ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ	แผนการดำเนินงาน 64	ผลการดำเนินงานจริง		
(2) โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย									
1	โครงการซ่อมแผนระงับอัคคีภัยภายในอาคาร	เพื่อทบทวนแผนระงับอัคคีภัยภายในอาคาร	26,190.-	26,190.-	-	ก.พ.64-พ.ค.64	ไม่ได้ดำเนินการ (มีการแพร่ระบาด COVID-19)	-	-
2	โครงการฝึกอบรมการปฐมพยาบาลและการปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐาน	เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น	41,540.-	41,540.-	-	พ.ย.63-ม.ค.64	ไม่ได้ดำเนินการ (มีการแพร่ระบาด COVID-19)	-	-
3	โครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	เพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในชุมชน	15,240.-	15,240.-	-	พ.ย.63-ม.ค.64	ไม่ได้ดำเนินการ (มีการแพร่ระบาด COVID-19)	-	-
4.	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่	ลดปัญหาด้านอุบัติเหตุทางถนน	60,000.-	26,400.-	26,384.-	ธ.ค.63-ม.ค.64	ดำเนินการแล้วเสร็จ	√	-
5	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์	ลดปัญหาด้านอุบัติเหตุทางถนน	60,000.-	26,400.-	26,370.-	มี.ค.64-เม.ย.64	ดำเนินการแล้วเสร็จ	√	-
6	โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	เพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจให้กับจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	100,000.-	100,000.-	-	พ.ค.64-ก.ย.64	ไม่ได้ดำเนินการ (มีการแพร่ระบาด COVID-19)	-	-

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลสองห้อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

อบต.สองห้อง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมการพัฒนาคนและสังคมคุณภาพ

แนวทางการพัฒนาที่ 8 เสริมสร้างจิตสำนึกของเยาวชนและประชาชนแผนงาน การงานบริหารทั่วไป

ที่	โครงการพัฒนา	ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย	กรอบงบประมาณ			ห้วงเวลาดำเนินงาน		เป็นไปตามที่กำหนดไว้	ไม่เป็นไปตามที่กำหนดไว้
			แผนพัฒนา (61 – 65)	งบประมาณ 2564	ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ	แผนการดำเนินงาน 64	ผลการดำเนินงานจริง		
(1) โครงการเสริมสร้างจิตสำนึกของเยาวชนและประชาชน									
1.	โครงการกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม	ประชาชนมีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์	50,000.-	27,000.-	-	ก.ค.64-ส.ค.64	ไม่ได้ดำเนินการ (มีการแพร่ระบาด COVID-19)	-	√
2.	โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้กับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น	คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จำนวน 76 คน	300,000.-	300,000.-	-	พ.ย.63-ธ.ค.64	ไม่ได้ดำเนินการ (มีการแพร่ระบาด COVID-19)	-	-

ยุทธศาสตร์ที่ 3
การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลสองห้อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

อบต.สองห้อง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม

แนวทางการพัฒนาที่ 2 การบริหารการจัดการขยะมูลฝอยแผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการพัฒนา	ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย	กรอบงบประมาณ			ห้วงเวลาดำเนินงาน		เป็นไปตามที่กำหนดไว้	ไม่เป็นไปตามที่กำหนดไว้
			แผนพัฒนา (61 – 65)	งบประมาณ 2564	ผลการใช้จ่ายเงิน งบประมาณ	แผนการ ดำเนินงาน 64	ผลการ ดำเนินงานจริง		
(1) การบริหารจัดการขยะมูลฝอย									
1	โครงการฝึกอบรมการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม ประจำปี2564	ลดปัญหาขยะในพื้นที่ หมู่ที่ 7,13,14	70,000.-	58,700.-	-	พ.ค.64-ก.ค.64	ไม่ได้ดำเนินการ (มีการแพร่ระบาด COVID-19)	-	-

ยุทธศาสตร์ที่ 4
การส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลสองห้อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

อบต.สองห้อง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

แนวทางการพัฒนาที่ 1 การบริหารจัดการองค์กรแบบมีส่วนร่วมของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการพัฒนา	ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย	กรอบงบประมาณ			ห้วงเวลาดำเนินงาน		เป็นไปตามที่กำหนดไว้	ไม่เป็นไปตามที่กำหนดไว้
			แผนพัฒนา (61 – 65)	งบประมาณ 2564	ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ	แผนการดำเนินงาน 64	ผลการดำเนินงานจริง		
(1) โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกระบวนการมีส่วนร่วมขององค์กรต่างๆ ของประชาชน									
1	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำ/ ทบทวนแผนพัฒนาหมู่บ้าน	เพื่อให้แผนพัฒนาหมู่บ้านสามารถนำสู่ การปฏิบัติตามเป้าหมายกำหนด	24,000.-	20,000.-	15,472.-	ม.ค.64-มิ.ย.64	ดำเนินการแล้วเสร็จ	√	-
2	โครงการสำรวจข้อมูลภาคสนามในการจัดทำ แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของ อบต. สองห้อง	พื้นที่สำรวจ 16 หมู่บ้าน	200,000.-	200,000.-	-	ต.ค.63-ก.ย.64	ไม่ได้ดำเนินการ	-	√
3	โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ เพื่อ ปกป้องเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์	คณะผู้บริหารและผู้นำชุมชน จำนวน 50 คน	30,000.-	11,750.-	-	มิ.ย.64-ก.ย.64	ไม่ได้ดำเนินการ (มีการแพร่ระบาด COVID-19)	-	-